

## **Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich**

Sitzung vom 11. Februar 2009

### **222. Strickhof, Neubau Schweinestall (Schlussabrechnung)**

Mit Beschluss Nr. 908/2005 bewilligte der Regierungsrat für den Bau eines neuen Schweinestalls am Strickhof einen Objektkredit von Fr. 2 870 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 5100, Amt für Landschaft und Natur. Der Bau ist erstellt.

Gemäss Bauabrechnung ergaben sich Kosten von Fr. 2 970 316. Damit ergibt sich eine Kreditüberschreitung von Fr. 100 316. In RRB Nr. 908/2005 waren feste Preise bis Bauvollendung vorgesehen, ohne Abrechnung der Teuerung. Zwischen der Einholung der Offerten und dem Baubeginn kam es zu längeren Verzögerungen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Bewilligung des Gestaltungsplans. Die Projektleitung rechnete deshalb bei den Baumeisterarbeiten die effektive Teuerung von Fr. 43 900 an. Weitere Mehrkosten von insgesamt Fr. 56 400 ergaben sich wegen des lehmigen Baugrundes, zusätzlicher Versetzarbeiten, archäologischer Grabungen und eines höheren Standards bei der Berieselungsanlage und bei der Schliessanlage.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Kreditabrechnung für die Erstellung eines neuen Schweinestalls an der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof mit Ausgaben von Fr. 2 970 316 wird genehmigt.

II. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Baudirektion und die Kreditkontrolle.



Vor dem Regierungsrat  
Der Staatsschreiber:

**Husi**