

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 13. Dezember 2011

1530. Strassen (Ossingen, Kleinandelfingen, 352 Andelfinger-/Ossingerstrasse)

Mit Beschluss Nr. 412/2011 hat der Regierungsrat das Projekt für den Ausbau des Rad- und Gehwegs, die Korrektur der bestehenden schiefwinkligen Einmündung Oerlinger-/ Andelfingerstrasse sowie für den Umbau der bestehenden Fussgängerschutzinsel und der Anpassung und Erneuerung der bestehenden Strassenentwässerung an der 352 Andelfinger-/Ossingerstrasse festgesetzt und eine Ausgabe von Fr. 2 850 000 bewilligt.

Bei der Ausführung hat sich gezeigt, dass Zusatzaufwendungen nötig sind, was gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von Fr. 350 000 verursacht. Die Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen: Die bestehenden Strassenrandabschlüsse (Randsteine) sind schlecht fundiert und instabil. Diese bestehenden Randabschlüsse müssen deshalb auf einer Länge von etwa 2000 m anbetoniert werden, damit sie stabil und standfest bleiben. Im Weiteren müssen mehr Kulturerde und Aushubmaterial verschoben werden als ursprünglich angenommen. Dafür muss ein zusätzliches Lager für Ober- und Unterboden erstellt werden. Zudem müssen viele Schachtüberbauten von Entwässerungsanlagen umfangreicher instand gesetzt werden. Die Aufwendungen für die Signalisation der Umleitungen werden wegen mehrerer Umstellungen höher ausfallen als im Kostenvoranschlag angenommen. Die vorliegend zu bewilligende zusätzliche Ausgabe ändert die Verteilung der Ausgaben wie folgt:

(in Franken)	Bewilligte Ausgabe	Zusätzliche Ausgabe	Zur Verfügung stehende Ausgabensumme
Erwerb von Grund und Rechten	130 000	–	130 000
Bauarbeiten	2 065 000	320 000	2 385 000
Nebenarbeiten	305 000	20 000	325 000
Technische Arbeiten	350 000	10 000	360 000
Total	2 850 000	350 000	3 200 000

Auf die einzelnen Projektbestandteile entfallen neu die folgenden Kosten:

(in Franken)	Bewilligte Ausgabe	Ausgaben- erhöhung	Zur Verfügung stehende Ausgabensumme
Staatsstrassen Baulicher Unterhalt	470 000	350 000	820 000
Total	470 000	350 000	820 000

Für die Mehrkosten von Fr. 350 000 ist eine zusätzliche Ausgabe für Staatsstrassen Baulicher Unterhalt als gebundene Ausgabe zulasten der Erfolgsrechnung zu bewilligen.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 350 000 wie folgt verbucht:

Budgetierung (in Franken)	Gebundene Ausgaben	Neue Ausgaben	Total
<i>Erfolgsrechnung</i>			
Konto 8400.31410 80050			
Staatsstrassen Baulicher Unterhalt	350 000	-	350 000
Total	350 000	-	350 000

Der Betrag ist im Budgetentwurf 2012 und im KEF 2012–2015 eingestellt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für den Ausbau eines Rad- und Gehwegs, die Korrektur der bestehenden schiefwinkligen Einmündung Oerlinger-/Andelfingerstrasse, den Umbau der bestehenden Fussgängerschutzinsel und die Anpassung und Erneuerung der bestehenden Strassenentwässerung an der 352 Andelfinger-/Ossingerstrasse wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 412/2011 von insgesamt Fr. 2 850 000 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 350 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt.

Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 3 200 000.

II. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi