

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 25. Oktober 2017

970. Strassen (Volketswil, 354 Pfäffiker- und 339 Winterthurerstrasse, Bauarbeiten, Vergabeerhöhung)

Mit RRB Nr. 939/2016 wurde das Projekt für die Erstellung eines neuen Kreisels beim Knoten Pfäffiker- und Winterthurerstrasse sowie beim Knoten Pfäffiker- und Umfahrungsstrasse wie auch die weiteren baulichen Massnahmen an der 354 Pfäffiker- und 339 Winterthurerstrasse, Gemeinde Volketswil, festgesetzt und eine Ausgabe von insgesamt Fr. 9 050 000 bewilligt. Mit Beschluss Nr. 179/2017 bewilligte der Regierungsrat eine zusätzliche Ausgabe von Fr. 1 257 000, was zu einer bewilligten Ausgabesumme von Fr. 10 307 000 führte. Aufgrund von weiteren, nicht vorhersehbaren Zusatzaufwendungen bewilligte der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 969/2017 erneut eine zusätzliche Ausgabe von Fr. 983 000, was zu einer bewilligten Ausgabesumme von insgesamt Fr. 11 290 000 führte. Mit RRB Nr. 180/2017 wurden die Bauarbeiten an die ARGE Werkhof Gutenswil, Inauen Strassenbau AG, c/o Egli Strassenbau AG, Wetzikon, vergeben.

Bei der Ausführung sind folgende, nicht vorhersehbare Mehrkosten ersichtlich geworden: Es braucht einen umfangreicheren Fundamentersatz, als aus den Laboruntersuchungen ersichtlich war, da der Untergrund nicht die notwendige Tragfähigkeit aufweist. Weiter muss der Ausbauasphalt besonders behandelt und entsorgt werden, da er stärker kontaminiert ist, als in den Belagsuntersuchungen ersichtlich war. Schliesslich müssen während den Betonarbeiten zusätzliche Qualitätsprüfungen und erweiterte Gewässerschutzmassnahmen durchgeführt werden.

Die Zusatzaufwendungen sind gemäss § 10 Abs. 1 lit. f der Submissionsverordnung (LS 720.11) an die ursprüngliche Anbieterin zu vergeben. Gemäss Nachtragsofferten Nr. 1 vom 10. April 2017, Nr. 2 vom 19. Juni 2017 und Nr. 3 vom 21. Juni 2017 betragen die Zusatzaufwendungen insgesamt Fr. 672 632.55.

Die Vergabesumme für die Bauarbeiten an der 354 Pfäffiker- und 339 Winterthurerstrasse in Volketswil ist von Fr. 5 633 351.12 um Fr. 672 632.55 auf Fr. 6 305 983.67 zu erhöhen. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf noch nicht ausgeführten Arbeiten von Fr. 672 632.55 kann sich dieser Betrag um rund 15 % (Fr. 100 816.33) auf Fr. 6 406 800 erhöhen. Die Kosten sind im Budgetentwurf 2018 mit Fr. 670 000 enthalten und im KEF 2018–2021 eingestellt. Das Objekt 84S-80618 hat den gesamten Rechnungsvkehr aufzunehmen.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe einschliesslich Unvorhergesehenes an die ARGE Werkhof Gutenswil, Inauen Strassenbau AG, c/o Egli Strassenbau AG, Wetzikon, gemäss RRB Nr. 180/2017 wird für zusätzliche Bauarbeiten an der 354 Pfäffiker- und 339 Winterthurerstrasse, Volketswil, von Fr. 5 633 351.12 um Fr. 672 632.55 auf Fr. 6 305 983.67 erhöht. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf noch nicht ausgeführten Arbeiten von Fr. 672 632.55 kann sich dieser Betrag um rund 15% auf Fr. 6 406 800 erhöhen.

II. Der Betrag geht zulasten der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt

III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi