

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 3. Juni 2020

563. Werkhof Bülach, Neubau (Vergabeerhöhung BKP 201.1 Erdarbeiten)

Mit Beschluss des Kantonsrates vom 27. Mai 2019 (Vorlage 5468a) wurde ein Objektkredit von Fr. 25 315 000 für den Neubau eines Werkhofs in Bülach bewilligt.

Mit RRB Nr. 818/2019 wurden die Erdarbeiten für Fr. 3 200 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) an die Bretscher AG, Wallisellen, vergeben.

Im Laufe der Ausführung wurde festgestellt, dass die Planie, die für das Erbringen der Rüttelstopfsäulen gebraucht wurde, die geforderten Werte für das Einbringen der Monobetonplatte nicht erfüllt. Daher werden zusätzliche Bodenstabilisierungsmassnahmen notwendig. Weiter wurden wegen verschiedener Auflagen Leistungen bei der zu verlagernden Ringleitung und verschiedene Zusatzleistungen im Bereich der Kanalisation notwendig. Zudem konnte wegen der zeitweise schlechten Witterung ein Teil des Aushubs nicht abgeführt werden und musste auf der Baustelle zwischengelagert werden. Sämtliche Nachträge wurden von der Bau- und Projektleitung geprüft und sind mit Offerten belegt.

Aufgrund der heutigen Kenntnisse können die Aufwendungen für die ausstehenden Arbeiten abgeschätzt werden. Gemäss Kostenaufstellung der Gesamtleitung vom 11. Mai 2020 beträgt die dafür einzusetzende Vergabeerhöhung Fr. 600 000. Die Zusatzarbeiten müssen durch dieselbe Auftragnehmerin ausgeführt werden, weil sie mit den bereits im Grundauftrag vergebenen Leistungen verbunden sind und damit die Austauschbarkeit mit den bisher erbrachten Leistungen gewährleistet ist. Deshalb ist gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. f der Submissionsverordnung vom 23. Juli 2003 (LS 720.11) die Vergabesumme für die Erdarbeiten von Fr. 3 200 000 um Fr. 600 000 auf Fr. 3 800 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) zu erhöhen.

Die Kosten sind durch den Objektkredit gedeckt und gehen zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, Konto Nr. 50400 00000.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Bretscher AG, Wallisellen, gemäss RRB Nr. 818/2019 für die Erdarbeiten für den Neubau des Werkhofs Bülach wird von Fr. 3 200 000 auf Fr. 3 800 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) erhöht.

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli