

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 17. März 2021

256. Strassen (Dürnten, 345 Hauptstrasse, Nauen bis Wasserwisen, km 24.500–24.850; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben)

Mit BDV Nr. 0711/2017 wurde für die Instandsetzung der 345 Hauptstrasse in der Gemeinde Dürnten eine gebundene Ausgabe von Fr. 730 000 bewilligt. Die SBB ersetzten und erweiterten im Rahmen des Projektes «Zürcher S-Bahn, 4. Teilergänzung Winterthur–Bauma–Rüti, Bahnhofsbauten» die Brücke über der Hauptstrasse. Während des Brückenbaus musste die Kantonsstrasse auf einer Länge von rund 70 m bis zu 1 m abgesenkt werden. Hierfür wurden mit BDV-Nr. 2343/2019 zusätzliche Ausgaben von Fr. 220 000 bewilligt, womit sich die Ausgabenbewilligung auf Fr. 950 000 erhöhte.

Aufgrund von zahlreichen kleineren bis mittleren Projektanpassungen, Erweiterungen und Optimierungen mussten Mehrleistungen erbracht werden, die eine weitere Erhöhung der Ausgabenbewilligung zur Folge haben.

Die Mehrkosten umfassen folgende Punkte:

- Zusätzliche Sickerleitung unter SBB-Brücke;
- Bestehende Felsformation zur Aufnahme der neuen Strassenlage abtragen;
- Verstärkung der Foundation in sehr schlecht tragfähigem Untergrund;
- Erstellung einer Quadersteinmauer zur Böschungssicherung entlang der Strasse;
- Zusatzleistungen beim Kanalbau aufgrund des sehr schlechten Untergrundes;
- Anpassung der Bushaltestelle «Nauen»;
- Verschiebung der Deckbelagsarbeiten von Herbst 2020 in den Frühling 2021.

Die Strasseninstandsetzung wird in Abstimmung mit den Bauarbeiten der SBB sowie der Erneuerung der Kanalisation und der Werkleitungen durch die Gemeinde Dürnten ausgeführt.

Diese Zusatzaufwendungen verursachen gegenüber den bewilligten Ausgaben Mehrkosten von Fr. 400 000.

Für die Strasseninstandsetzung ist gemäss Finanzplan vom 24. Februar 2021 mit folgenden Kosten zu rechnen:

	Ausgabenbewilligung und Erhöhung BDV Nr. 0711/2017 und 2343/2019 in Franken	Zusätzliche Ausgaben in Franken	Total Ausgabensumme in Franken
Bauarbeiten	850 000	255 000	1 105 000
Nebenarbeiten	100 000	115 000	215 000
Technische Arbeiten		30 000	30 000
Total	950 000	400 000	1 350 000

Gemäss Kostenzusammenstellung vom 24. Februar 2021 belaufen sich die gesamten Kosten auf Fr. 1 350 000. Somit ist die Bewilligung einer zusätzlichen, gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) gebundenen Ausgabe von Fr. 400 000 zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.3141080050, Staatsstrassenunterhalt (Objekt Nr. 84U-40429), erforderlich. Der gesamte Betrag ist im Budget 2021 enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung der 345 Hauptstrasse, Nauen bis Wässerwisen, Dürnten, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss BDV-Nr. 2343/2019 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 400 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 1 350 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe \times Zielindex \div Startindex (Indexstand Januar 2017)

III. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli