

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 1. März 2023

225. Strassen (Bülach, Glattfelden, Schaffhauserstrasse, 4-Spur-Ausbau, Abschnitt Hardwald, Vergabeerhöhung)

Mit RRB Nr. 618/2021 wurde das Projekt für den vierspurigen Ausbau der Schaffhauserstrasse, Abschnitt Hardwald, in der Stadt Bülach und der Gemeinde Glattfelden sowie die weiteren damit verbundenen Massnahmen festgesetzt. Mit RRB Nr. 638/2016 wurde für das Projekt eine gebundene Ausgabe von Fr. 32 349 000 und mit Kantonsratsbeschluss vom 29. Mai 2017 (Vorlage 5288a) ein Objektkredit von Fr. 62 191 000, insgesamt Fr. 94 540 000, bewilligt.

Die Vorarbeiten wurden mit Verfügung der Baudirektion (BDV) Nr. 1625/2022 aufgrund eines offenen Verfahrens zu Fr. 3 461 931.95 an die Cellere Bau AG, Bassersdorf, mit dem Hinweis, dass sich die Vergabesumme für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten auf Fr. 3 980 000 erhöhen kann, vergeben.

Während der Ausführung der Vorarbeiten wurde ersichtlich, dass Zusatzaufwendungen erforderlich werden. Diese sind wie folgt begründet:

- Mehrkosten infolge Auflagen des Eidgenössischen Rohrleitungsinpektorates (ERI): Mehraufwand infolge Wartezeiten, da in Aussicht gestellte Bewilligungen vom ERI wiederholt verspätet erteilt worden sind; Auflage, über der bestehenden Gasleitung eine Schutzplatte aus Beton zu errichten; Mehrverbrauch an Kiesmaterialien infolge der Notwendigkeit zur gleichmässigen Überschüttung der Schutzplatte; Erstellung zusätzlicher Baupisten infolge Änderungen am Konzept Boden-Zwischenlager;
- Mehrkosten infolge Auflagen der Schweizerischen Bundesbahnen: Aufwendigeres Absturzsicherheitssystem als vorgesehen; Mehrverbrauch an Kiesmaterialien infolge Achsverschiebung der Strasse von der Bahn weg;
- Mehrkosten infolge örtlicher Gegebenheiten: Höhere Entsorgungskosten des Aushubs aufgrund vorgefundener Fremdstoffe/Verschmutzungen im bestehenden Strassenkörper; Mehrverbrauch an Kiesmaterialien infolge unzureichender topografischer Grundlagen; Erstellung von zusätzlicher Strassenentwässerung;
- Mehrkosten zur Verbesserung der Ausfallsicherheit der provisorischen Umfahrungsstrasse: Verwendung eines hochwertigeren Geotextils;
- Mehrkosten infolge Schutzmassnahmen Fauna: Erstellung eines Amphibien-/Kleintierdurchlasses unter der provisorischen Umfahrungsstrasse.

Die Mehrkosten abzüglich der Minderkosten betragen gemäss Kostenschätzung vom 15. Dezember 2022 insgesamt Fr. 847 076.65.

Die Vertragssumme von Fr. 3 461 931.95 ist um Fr. 847 076.65 auf Fr. 4 309 008.60 zu erhöhen. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf noch nicht ausgeführten Arbeiten von rund Fr. 3 500 000 kann sich dieser Betrag um rund 15% (Fr. 520 991.40) erhöhen. Die gesamte Vergabesumme beträgt somit neu Fr. 4 830 000. Die Kosten sind durch die mit RRB Nr. 638/2016 bewilligte Ausgabe und dem mit Kantonsratsbeschluss vom 29. Mai 2017 (Vorlage 5288a) beschlossenen Objektkredit gedeckt. Den gesamten Rechnungverkehr hat das Objekt Nr. 84L-10104, Bülach, Glattfelden, aufzunehmen.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Cellere Bau AG, Bassersdorf, gemäss BDV Nr. 1625/2022 wird für zusätzliche Baumeisterarbeiten anlässlich der Vorarbeiten für den 4-Spur-Ausbau der Schaffhauserstrasse Abschnitt Hardwald in Bülach und Glattfelden von Fr. 3 461 931.95 auf Fr. 4 309 008.60 erhöht. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 4 830 000 erhöhen.

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli