

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 27. März 2024

325. Strassen (Glattfelden, 7 Umfahrungsstrasse, Unterführung SBB Umfahrungsstrasse, Instandsetzung und Verstärkung, Vergabeerhöhung)

Mit Beschlüssen Nrn. 89/2021 und 169/2023 bewilligte der Regierungsrat für die Instandsetzung und Verstärkung der Unterführung SBB Umfahrungsstrasse (Objekt-Nr. 058-009) in der Gemeinde Glattfelden eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 11 368 000.

Die Bauarbeiten wurden mit RRB Nr. 678/2021 aufgrund eines offenen Verfahrens an die Lerch AG Bauunternehmung, Winterthur, vergeben. Mit RRB Nr. 169/2023 wurde der Betrag der Vergabe auf Fr. 4 762 280.85 erhöht, mit dem Hinweis, dass sich die Vergabesumme für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten auf Fr. 5 164 000 erhöhen kann.

In RRB Nr. 169/2023 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die bedeutend schlechtere Bausubstanz der Brücke, wie dies 2022 festgestellt worden ist, zur Folge hat, dass anstelle der ursprünglich geplanten Erhaltung ein Brückenneubau vorzusehen ist und eine Vergabeerhöhung erforderlich sein wird. Aufgrund des Baufortschritts müssen die noch ausstehenden Bauarbeiten in zwei Vergabeerhöhungen aufgeteilt werden. Die vorliegende Vergabeerhöhung deckt die unten beschriebenen Mehraufwendungen für den Ersatz des Überbaus, der im Frühling 2024 erfolgt.

Im Sommer 2024 wird eine weitere Vergabeerhöhung für den Ersatz des Unterbaus in der Höhe von schätzungsweise 4,1 Mio. Franken erforderlich. Die Projektierung dieser Arbeiten ist noch im Gange, weshalb noch keine Nachtragsofferte des Unternehmers vorliegt. Die Endkosten der Baumeisterarbeiten werden auf rund 9,9 Mio. Franken geschätzt.

Die vorliegende Vergabeerhöhung umfasst folgende Zusatzaufwendungen:

- Die Nachtragsofferten Nr. 4 vom 18. September 2023 und Nr. 5 vom 13. November 2023 umfassen die Erstellung einer provisorischen Ersatzhaltestelle mit Buswendeplatz, Massnahmen zur Beschleunigung des Baufortschrittes und zusätzliche Belags- und Abdichtungsarbeiten.
- Das Leistungsverzeichnis entspricht in Ausmass und Beschrieb nur begrenzt den auszuführenden Arbeiten. Daher übersteigt der Umfang der Regiearbeiten die ursprüngliche Annahme deutlich.
- Die Bauzeit wird beträchtlich verlängert. Dadurch fällt die Teuerung für die Bauarbeiten (Indexstand April 2020) entsprechend hoch aus.

Gestützt auf Art. 21 Abs. 2 lit. e der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (LS 720.1) sind die zusätzlichen Arbeiten weiterhin durch die Lerch AG Bauunternehmung, Winterthur, auszuführen. Die Mehrkosten betragen gemäss Nachtragsofferten Nr. 4 vom 18. September 2023 und Nr. 5 vom 13. November 2023, einschliesslich der Mehrkosten für Regiearbeiten und der bisher aufgelaufenen Teuerung insgesamt Fr. 898 015.80.

Die Vertragssumme von Fr. 4 762 280.85 ist um Fr. 898 015.80 auf Fr. 5 660 296.65 zu erhöhen. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf noch nicht ausgeführten Arbeiten von rund Fr. 920 000 kann sich dieser Betrag um rund 15% (Fr. 137 703.35) erhöhen. Die gesamte Vergabesumme beträgt somit neu Fr. 5 798 000.

Die Kosten sind durch die mit RRB Nr. 169/2023 bewilligte Ausgabe gedeckt und im Budget 2024 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 eingestellt.

Den gesamten Rechnungsvorkehr hat das Projekt Nr. 84B-11203, Gemeinde Glattfelden, Objekt Nr. 058-009 Unterführung SBB, 7 Umfahrungsstrasse, aufzunehmen.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Lerch AG Bauunternehmung, Winterthur, gemäss RRB Nr. 169/2023 für die Instandsetzung und Verstärkung der Unterführung SBB Umfahrungsstrasse (Objekt-Nr. 058-009) in der Gemeinde Glattfelden wird von Fr. 4 762 280.85 auf Fr. 5 660 296.65 erhöht. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 5 798 000 erhöhen.

II. Der Betrag geht anteilmässig zulasten der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli